

گزارش روزانه تعداد نفرات پیمانکار نما

روز پنج شنبه مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۲۰

ردیف	محل انجام فعالیت	تعداد نیروها (نفر)	نوع فعالیت اجرایی در حال انجام
۱	زون ۱ و ۱۴ جنوب	۶	نصب شیشه
۲	زون ۲ شمال	۶	نصب لامل طبقات ۶ و ۷
۳	زون ۱ شمال	۹	رگلاژ لامل و نصب شیشه

گزارش روزانه تعداد نفرات پیمانکار نما

روز شنبه مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۲۲

ردیف	محل انجام فعالیت	تعداد نیروها (نفر)	نوع فعالیت اجرایی در حال انجام
۱	زون ۱ جنوب	۲	فول جوش دستک های طبقه ۶
۲		۶	تحويل لامل و نصب شیشه
۳	زون ۱ غرب	۶	رگلاژ لامل
۴	زون ۲ شمال	۶	رگلاژ لامل
۵	-	۱	امور مربوط به کلاپمر

گزارش روزانه تعداد نفرات پیمانکار نما

روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۲۳

ردیف	محل انجام فعالیت	تعداد نیروها (نفر)	نوع فعالیت اجرایی در حال انجام
۱	زون ۲ شرق	۴	فول جوش دستک و نصب تقویت
۲	زون ۲ غرب	۴	نصب دستک
۳	زون ۱ جنوب	۶	رگلاژ طبقه ۶ جنوب و نصب شیشه
۴	زون ۲ شمال	۶	آماده سازی لامل